



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Zhotovitel: „Společnost STRABAG a.s.“

Měsíční zpráva Zhotovitele o postupu prací za období: 4.7. – 3.8.2020

Datum: 3. 8. 2020

Vypracoval: Ing. Hynek Jelínek

Datum: 3. 8. 2020

Schválil: Ing. Radim Smékal

PŘÍLOHA A Harmonogram plateb a finančního plnění

PŘÍLOHA B Přehled změnových listů

PŘÍLOHA C Fotodokumentace

Základní údaje

a) Název projektu: Retenční nádrž Vinice

b) Identifikace účastníků projektu

Objednatel: **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**, Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: **Společnost STRABAG a.s.** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

Správce stavby: **RAVAL projekt v.o.s.**, Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Členění stavebního díla:

Retenční nádrž Vinice	
SO 01, 02	Retenční nádrž, budova rozvodny
SO 03	Dešťový odlehčovač
SO 04	Propojovací stoky
SO 05	Dešťový odlehčovač
SO 06	Zkapacitnění spojné šachty
SO 07	Zrušení stávajících stok a vodovodu
SO 08	Manipulační komunikace
SO 09	Přepojení uličních vpustí
SO 11	Přípojka NN
SO 12	Vodovodní přípojka
SO 13	Přeložka vodovodní přípojky LP
SO 15	Přeložení kabelů VO
SO 16	Sadové a terénní úpravy
VON	Vedlejší a ostatní náklady



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

1. ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit na projektu „Retenční nádrž Vinice“ za období 4.6.-3.7.2020.

2. SHRUTÍ

Zhotovitel předkládá Správci stavby návrh na dílčí fakturaci za za období 4.7.-3.8.2020.

Ke konci sledovaného období byl činností zhotovitele naplněn smlouvou stanovený finanční limit, který zhotovitele opravňuje fakturovat provedené práce.

Finanční plnění a stav čerpání smluvní ceny

Období	Plán v Kč bez DPH (dle fin. Harm.)	Skutečnost v Kč bez PDH	Plnění v %
Od počátku stavby	4.027.036,13 Kč	4.022.764,51 Kč	3,22%
4.7.-3.8.2020	10.862.672,50 Kč	10.920.812,04 Kč	8,72%
Celkem	14.889.708,63 Kč	14.943.576,55 Kč	11,94%



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

3. PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU

3.1. Stav stavebních prací

SO 01, 02 Retenční nádrž, budova rozvodny

Vrtání + osazování ocelových zápor.

SO 03 Dešťový odlehčovač

Vrtání + osazování ocelových zápor.

SO 04 Propojovací stoky

Vrtání + osazování ocelových zápor.

SO 07 Zrušení stávajících stok a vodovodu

Osazení hydrantu na vodovodní řad.

SO 12 Vodovodní přípojka

Výkop, pokládka potrubí, osazení vodoměrných šachet, zpětný zásyp – pro část přípojky.

SO 13 Přeložka vodovodní přípojky LP

Výkop, pokládka potrubí, osazení vodoměrných šachet, zpětný zásyp.

VON Vedlejší a ostatní náklady

Náklady související s provozem zařízení staveniště.

Vytyčování inženýrských sítí.

Geodetické vytyčení stavby.



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Příloha A Harmonogram plateb a finančního plnění

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“				
Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2020			
Období	4.6.-3.7.2020	4.7.-3.8.2020	4.8.-3.9.2020	4.9-3.10.2020
Plán na období bez DPH v CZK	4 027 036,13 Kč	10 862 672,50 Kč	9 616 918,42Kč	11 938 304,27 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	4 022 764,51 Kč	10 920 812,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“				
Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2020		2021	
Období	4.10.-3.11.2020	4.11.-3.12.2020	4.12.-3.1.2021	4.1-3.2.2021
Plán na období bez DPH v CZK	8 863 372,68 Kč	8 863 372,68 Kč	5 095 643,99 Kč	4 342 098,25 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“				
Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2021			
Období	4.2.-3.3.2020	4.3.-3.4.2020	4.4.-3.5.2020	4.5.-3.6.2020
Plán na období bez DPH v CZK	8 109 826,94 Kč	9 869 520,60 Kč	9 869 520,60 Kč	9 351 685,52 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2021			
Období	4.6.-3.7.2021	4.7.-3.8.2021	4.8.-3.9.2021	4.9-3.10.2021
Plán na období bez DPH v CZK	5 116 181,32 Kč	5 380 753,72 Kč	3 562 093,27 Kč	3 104 214,26 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“				
Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2021/2022			
Období	4.10.-3.11.2021	4.11.-3.12.2021	4.12.-3.1.2022	4.1-3.2.2022
Plán na období bez DPH v CZK	2 910 602,51 Kč	3 073 494,35 Kč	1 148 739,14 Kč	0,00 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem za dílo bez DPH v CZK

125 106 051,25 Kč

Příloha B Přehled změnových listů – nebyly předloženy změnové listy.



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Příloha C Fotodokumentace

Obr. 1 – Výkop na 1.kú SO01



Obr. 2 – Vrtání + osazování zápor SO 03, výkop SO 01 -1.kú



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“



Obr.

Obr. 3 – ZS - buňkoviště



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“



Obr. 4 – SO 12, 13, 07 – pokládka potrubí + osazení šachet, osazení hydrantu



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

