



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Zhotovitel: „Společnost STRABAG a.s.“

Měsíční zpráva Zhotovitele o postupu prací za období: 4.9. – 3.10.2020

Datum: 3. 10. 2020

Vypracoval: Ing. Hynek Jelínek

Datum: 3. 10. 2020

Schwálil: Ing. Radim Smékal

PŘÍLOHA A Harmonogram plateb a finančního plnění

PŘÍLOHA B Přehled změnových listů

PŘÍLOHA C Fotodokumentace

Základní údaje

a) Název projektu: Retenční nádrž Vinice

b) Identifikace účastníků projektu

Objednatel: **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**, Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: **Společnost STRABAG a.s.** Kačírková 982/4, 158 00 Praha

Správce stavby: **RAVAL projekt v.o.s.**, Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Členění stavebního díla:

Retenční nádrž Vinice	
SO 01, 02	Retenční nádrž, budova rozvodny
SO 03	Dešťový odlehčovač
SO 04	Propojovací stoky
SO 05	Dešťový odlehčovač
SO 06	Zkapacitnění spojné šachty
SO 07	Zrušení stávajících stok a vodovodu
SO 08	Manipulační komunikace
SO 09	Přepojení uličních vpustí
SO 11	Přípojka NN
SO 12	Vodovodní přípojka
SO 13	Přeložka vodovodní přípojky LP
SO 15	Přeložení kabelů VO
SO 16	Sadové a terénní úpravy
VON	Vedlejší a ostatní náklady



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

1. ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit na projektu „Retenční nádrž Vinice“ za období 4.8.-3.9.2020.

2. SHRUTÍ

Zhotovitel předkládá Správci stavby návrh na dílčí fakturaci za období 4.9.-3.10.2020.

Ke konci sledovaného období byl činností zhotovitele naplněn smlouvou stanovený finanční limit, který zhotovitele opravňuje fakturovat provedené práce.

Finanční plnění a stav čerpání smluvní ceny

Období	Plán v Kč bez DPH (dle fin. Harm.)	Skutečnost v Kč bez PDH	Plnění v %
Od počátku stavby	24.506.627,05 Kč	25.593.148,29 Kč	20,46%
4.9.-3.10.2020	11.938.304,27 Kč	5.278.849,24 Kč	4,22%
Celkem	36.444.931,32 Kč	30.871.997,53 Kč	24,68%



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

3. PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU

3.1. Stav stavebních prací

SO 01, 02 Retenční nádrž, budova rozvodny

Hloubení stavební jámy a odvoz výkopku, kotvy (vrtání, osazování, injektáž, napínání), montáž výdřevy a převázek – zajištění stavební jámy.

SO 03 Dešťový odlehčovač

Hloubení stavební jámy a odvoz výkopku, kotvy (vrtání, osazování, injektáž, napínání), montáž výdřevy a převázek – zajištění stavební jámy.

SO 04 Propojovací stoky

Hloubení rýhy a odvoz výkopku, montáž rozpěrného rámu, montáž výdřevy– zajištění stavební jámy.

VON Vedlejší a ostatní náklady

Náklady související s provozem zařízení staveniště.

Vytyčování inženýrských sítí.

Geodetické vytyčení stavby.



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Příloha A Harmonogram plateb a finančního plnění

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“				
Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2020			
Období	4.6.-3.7.2020	4.7.-3.8.2020	4.8.-3.9.2020	4.9-3.10.2020
Plán na období bez DPH v CZK	4 027 036,13 Kč	10 862 672,50 Kč	9 616 918,42Kč	11 938 304,27 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	4 022 764,51 Kč	10 920 812,04 Kč	10 649 571,74 Kč	5 278 849,24 Kč

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“				
Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2020		2021	
Období	4.10.-3.11.2020	4.11.-3.12.2020	4.12.-3.1.2021	4.1-3.2.2021
Plán na období bez DPH v CZK	8 863 372,68 Kč	8 863 372,68 Kč	5 095 643,99 Kč	4 342 098,25 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“				
Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2021			
Období	4.2.-3.3.2020	4.3.-3.4.2020	4.4.-3.5.2020	4.5.-3.6.2020
Plán na období bez DPH v CZK	8 109 826,94 Kč	9 869 520,60 Kč	9 869 520,60 Kč	9 351 685,52 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“				
Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2021			
Období	4.6.-3.7.2021	4.7.-3.8.2021	4.8.-3.9.2021	4.9-3.10.2021



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Plán na období bez DPH v CZK	5 116 181,32 Kč	5 380 753,72 Kč	3 562 093,27 Kč	3 104 214,26 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“				
Harmonogram plateb a finančního plnění				
Rok	2021/2022			
Období	4.10.-3.11.2021	4.11.-3.12.2021	4.12.-3.1.2022	4.1-3.2.2022
Plán na období bez DPH v CZK	2 910 602,51 Kč	3 073 494,35 Kč	1 148 739,14 Kč	0,00 Kč
Čerpání za období bez DPH v CZK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem za dílo bez DPH v CZK

125 106 051,25 Kč

Příloha B Přehled změnových listů – nebyly předloženy změnové listy.



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Příloha C Fotodokumentace

Obr. 1 – Výkop pro – SO 04 odpadní stoka DN 1600



Obr. 2 –Stavební jáma pro SO 01



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“





Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Obr. 3 – SO 04 odtěžování na třetí rozpěrnou úroveň odpadní stoka DN 1600 + montáž rozpěrného rámu





Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Obr. 4 – SO 01 stavební jáma



Obr. 5 – SO 01 stavební jáma



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“





Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Obr. 6 – SO 01 stavební jáma

