



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Zhotovitel: „Společnost STRABAG a.s.“

Měsíční zpráva Zhotovitele o postupu prací za období: 4.8. – 3.9.2020

Datum: 3. 9. 2020

Vypracoval: Ing. Hynek Jelínek

Datum: 3. 9. 2020

Schválil: Ing. Radim Smékal

PŘÍLOHA A Harmonogram plateb a finančního plnění

PŘÍLOHA B Přehled změnových listů

PŘÍLOHA C Fotodokumentace

Základní údaje

a) Název projektu: Retenční nádrž Vinice

b) Identifikace účastníků projektu

Objednatel: **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**, Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: **Společnost STRABAG a.s.** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

Správce stavby: **RAVAL projekt v.o.s.**, Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Členění stavebního díla:

| Retenční nádrž Vinice | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| SO 01, 02 | Retenční nádrž, budova rozvodny |
| SO 03 | Dešťový odlehčovač |
| SO 04 | Propojovací stoky |
| SO 05 | Dešťový odlehčovač |
| SO 06 | Zkapacitnění spojné šachty |
| SO 07 | Zrušení stávajících stok a vodovodu |
| SO 08 | Manipulační komunikace |
| SO 09 | Přepojení uličních vpustí |
| SO 11 | Přípojka NN |
| SO 12 | Vodovodní přípojka |
| SO 13 | Přeložka vodovodní přípojky LP |
| SO 15 | Přeložení kabelů VO |
| SO 16 | Sadové a terénní úpravy |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

1. ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit na projektu „Retenční nádrž Vinice“ za období 4.8.-3.9.2020.

2. SHRUTÍ

Zhotovitel předkládá Správci stavby návrh na dílčí fakturaci za období 4.8.-3.9.2020.

Ke konci sledovaného období byl činností zhotovitele naplněn smlouvou stanovený finanční limit, který zhotovitele opravňuje fakturovat provedené práce.

Finanční plnění a stav čerpání smluvní ceny

| Období | Plán v Kč bez DPH (dle fin. Harm.) | Skutečnost v Kč bez PDH | Plnění v % |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Od počátku stavby | 14.889.708,63 Kč | 14.943.576,55 Kč | 11,94% |
| 4.8.-3.9.2020 | 9.616.918,42 Kč | 10.649.571,74 Kč | 8,52% |
| Celkem | 24.506.627,05 Kč | 25.593.148,29 Kč | 20,46% |



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

3. PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU

3.1. Stav stavebních prací

SO 01, 02 Retenční nádrž, budova rozvodny

Hloubení stavební jámy a odvoz výkopku, kotvy (vrtání, osazování, injektáž, napínání), montáž výdřevy a převázek – zajištění stavební jámy.

SO 03 Dešťový odlehčovač

Hloubení stavební jámy a odvoz výkopku, kotvy (vrtání, osazování, injektáž, napínání), montáž výdřevy a převázek – zajištění stavební jámy.

SO 04 Propojovací stoky

Hloubení rýhy a odvoz výkopku, montáž rozpěrného rámu, montáž výdřevy– zajištění stavební jámy.

VON Vedlejší a ostatní náklady

Náklady související s provozem zařízení staveniště.

Vytyčování inženýrských sítí.

Geodetické vytyčení stavby.



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Příloha A Harmonogram plateb a finančního plnění

| Stavba: „Retenční nádrž Vinice“ | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Harmonogram plateb a finančního plnění | | | | |
| Rok | 2020 | | | |
| Období | 4.6.-3.7.2020 | 4.7.-3.8.2020 | 4.8.-3.9.2020 | 4.9.-3.10.2020 |
| Plán na období bez DPH v CZK | 4 027 036,13 Kč | 10 862 672,50 Kč | 9 616 918,42Kč | 11 938 304,27 Kč |
| Čerpání za období bez DPH v CZK | 4 022 764,51 Kč | 10 920 812,04 Kč | 10 649 571,74 Kč | 0,00 Kč |

| Stavba: „Retenční nádrž Vinice“ | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Harmonogram plateb a finančního plnění | | | | |
| Rok | 2020 | | 2021 | |
| Období | 4.10.-3.11.2020 | 4.11.-3.12.2020 | 4.12.-3.1.2021 | 4.1.-3.2.2021 |
| Plán na období bez DPH v CZK | 8 863 372,68 Kč | 8 863 372,68 Kč | 5 095 643,99 Kč | 4 342 098,25 Kč |
| Čerpání za období bez DPH v CZK | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

| Stavba: „Retenční nádrž Vinice“ | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Harmonogram plateb a finančního plnění | | | | |
| Rok | 2021 | | | |
| Období | 4.2.-3.3.2020 | 4.3.-3.4.2020 | 4.4.-3.5.2020 | 4.5.-3.6.2020 |
| Plán na období bez DPH v CZK | 8 109 826,94 Kč | 9 869 520,60 Kč | 9 869 520,60 Kč | 9 351 685,52 Kč |
| Čerpání za období bez DPH v CZK | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

| Stavba: „Retenční nádrž Vinice“ | | | | |
|---|-------------|--|--|--|
| Harmonogram plateb a finančního plnění | | | | |
| Rok | 2021 | | | |



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

| Období | 4.6.-3.7.2021 | 4.7.-3.8.2021 | 4.8.-3.9.2021 | 4.9-3.10.2021 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Plán na období bez DPH v CZK | 5 116 181,32 Kč | 5 380 753,72 Kč | 3 562 093,27 Kč | 3 104 214,26 Kč |
| Čerpání za období bez DPH v CZK | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“

Harmonogram plateb a finančního plnění

| Rok | 2021/2022 | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Období | 4.10.-3.11.2021 | 4.11.-3.12.2021 | 4.12.-3.1.2022 | 4.1-3.2.2022 |
| Plán na období bez DPH v CZK | 2 910 602,51 Kč | 3 073 494,35 Kč | 1 148 739,14 Kč | 0,00 Kč |
| Čerpání za období bez DPH v CZK | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

Celkem za dílo bez DPH v CZK

125 106 051,25 Kč

Příloha B Přehled změnových listů – nebyly předloženy změnové listy.



Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Příloha C Fotodokumentace

Obr. 1 – Montáž rozpěrného rámu – SO 04 odpadní stoka DN 1600





Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Obr. 2 –Stavební jáma pro SO 01





Název projektu:

„Retenční nádrž Vinice“

Obr. 3 – SO 04 odtěžování na druhou rozpěrnou úroveň odpadní stoka DN 1600





Název projektu:
„Retenční nádrž Vinice“

Obr. 4 – SO 01 stavební jáma

